



Desviación MBD (noviembre 2018 – junio 2020) Por Mercado Ilícito de Combustible



El volumen total de empaque del día 15 de junio fué de 3.0 MB, corresponde al inicio de operación del los Polductos : Cadereyta – Satellite 18”, Tula - Salamanca 16”, Azcapotzalco – Barranca 8” y Tuxpan – Tula.

Nota 1: Cadereyta –Satellite 18”, 05:39 horas inició operación, empacó 0.3 MB. 19:04 suspendio por VCO, diferencia de -85 bph sin tendencia a recuperarse. Tula – Salamanca 16”, 05:40 horas inició operación, empacó 2.0 MB. Azcapotzalco – Barranca 8”, 06:00 horas inició operación, empacó 1.2 MB. 12:05 horas suspendió por VCO, se depresionó hacia Azcapotzalco 0.8 bls. Tuxpan - Tula, 09:50 horas inició operación, empacó 3.2 MB. 23:05 horas suspendió por diferencia de flujos envio-recibo de -150 bph, sin tendencia a recuperar. Se depresionó a Tula 2.5 MB. Este depresionamiento, afectó el balance del día operativo.

Nota 2: El volumen de empaque del Satélite – Gomez 14”, se repartirá en los días del 01 al 134 de junio, la desviación del mes de junio subirá de - 2.5 a -3.5 MBD.

Nota 3 : Se localizó en el Tuxpan – Tula en km 304+474 en Atitalaquia, Hgo; by-pass ilicito interconectado a un gasoducto de 36” de la Cia. Transcanada; mismo que se encuentra completamente lleno con hidrocarburo, volumen aproximado de 19 MB; Total recuperado 9,221 bls.